

Số: /BC-UBND

Cam Lộ, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm;  
Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026**

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026:**

**1. Công tác chỉ đạo, điều hành:**

Xác định đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác đầu tư công; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trên cơ sở tiếp tục các dự án đầu tư công đang triển khai từ năm 2025, UBND xã đã chủ động rà soát toàn bộ danh mục dự án, tình hình thực hiện kế hoạch vốn, tiến độ thi công và các khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý trong năm 2026. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các công trình.

Công tác phân bổ, điều hành và quản lý kế hoạch vốn được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với khả năng triển khai thực tế của từng dự án. Các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp và khởi công mới theo kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hiện trường được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, vướng mắc; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và tiến độ thi công. Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện theo đúng quy định; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới.

**2. Tình hình tổ chức thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026:**

UBND xã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án thuộc danh mục dự án theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND xã Cam Lộ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đồng thời chỉ đạo khẩn trương thực hiện giải ngân các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, nguồn phân cấp.

**2.1. Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư**

Căn cứ Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán ngân sách năm 2026 cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và các xã phường đặc khu. UBND xã đã trình HĐND xã đã ban hành

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 với 35 công trình dự án, tổng mức đầu tư 26.876 triệu đồng. trong đó nguồn vốn để phân bổ cho các dự án là 25.532 triệu đồng, tiết kiệm chi 5% theo quy định là 1.344 triệu đồng.

Kết quả đã giải ngân 1.301,522 triệu đồng, đạt 5,1% so với kế hoạch giao (nếu tính trên kế hoạch vốn đã bố trí đạt 39,06%), trong đó:

- Nguồn vốn tỉnh phân cấp theo tiêu chí UBND xã (Quyết định 706/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND xã Cam Lộ): 3 dự án, tổng kế hoạch vốn 2.732 triệu đồng và tiết kiệm chi 144 triệu đồng; đã giải ngân 914,228 triệu đồng, đạt 33,46% so với kế hoạch vốn đã bố trí.

- Nguồn đầu giá đất: 24.000 triệu đồng (tiết kiệm chi 1.200 triệu đồng) UBND xã đã bố trí 600 triệu đồng để thực hiện 1 dự án theo Quyết định 705/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 và đã giải ngân 387,294 triệu đồng, đạt 64,55 % theo kế hoạch vốn đã bố trí.

UBND xã đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026; Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 về việc phân khai kinh phí từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh phân cấp để thực hiện các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026 nguồn vốn ngân sách xã; Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 về việc phân khai kinh phí từ nguồn vốn thu sử dụng đất để thực hiện các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026 (đợt 1). Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2026, do thị trường bất động sản phục hồi chậm do đó kế hoạch thực hiện đầu giá QSD đất chưa đạt kế hoạch đề ra dẫn đến việc phân khai vốn từ nguồn thu sử dụng đất chưa được thực hiện làm ảnh hưởng đến việc giải ngân. UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất đẩy mạnh tổ chức đầu giá QSDĐ năm 2026 để thực hiện phân khai theo tiến độ thu nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn.

## ***2.2. Dự án chuyển tiếp nguồn vốn kéo dài từ huyện lên tỉnh và nguồn ngân sách tỉnh do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất xã Cam Lộ thực hiện trên địa bàn xã***

Thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 nguồn vốn huyện lên tỉnh sau sắp xếp và Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh tỉnh sau sắp xếp; Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 cho các dự án do ngân sách huyện phân bổ giai đoạn 2021-2025 sau sáp nhập bỏ huyện chuyển vào ngân sách tỉnh( nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý), UBND xã đã tiếp nhận 18 dự án từ các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 là: 21.318,969 triệu đồng, đã giải ngân 2.636,457 triệu đồng, đạt 12,37% KH.

Theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 31/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Quảng Trị (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) UBND xã Cam Lộ được giao 01 công trình<sup>1</sup> với kế hoạch vốn năm 2026 là 8.686 triệu đồng, đến nay đã được UBND tỉnh bố trí 4.000 triệu đồng, đến thời điểm 30/6/2026 giải ngân 1.728,572 triệu đồng, đạt 43,21% KH vốn bố trí.

Đến nay, tổng tỷ lệ giải ngân đạt 17,24% (bao gồm kế hoạch vốn năm 2026 và vốn đầu tư công kéo dài thuộc ngân sách tỉnh), nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn được phép kéo dài UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 14/4/2026 và ngày 10/6/2026 nên chưa đủ thời gian để triển khai thực hiện và giải ngân theo kế hoạch.

UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư kiểm tra, rà soát toàn bộ danh mục, khối lượng và hiện trạng từng dự án. Tập trung chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp.

### ***2.3. Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia:***

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Hiện nay UBND xã đang thực hiện 01 công trình được chuyển nguồn từ năm 2025 sang thực hiện năm 2026 theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND xã về việc chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026 với tổng mức vốn 11.129,583 triệu đồng. Trong đó đã giải ngân được 4.749,279 (theo hình thức tạm ứng).

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch vốn năm 2026 chưa được Chính phủ giao kế hoạch vốn, vì vậy UBND xã đã tập trung chỉ đạo khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn được chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2026 khi được Trung ương giao vốn

### **3. Công tác quản lý dự án, quyết toán hoàn thành**

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã tập trung triển khai công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn đã được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và đấu thầu.

Công tác quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc chỉ triển khai các công trình khi đã được bố trí nguồn vốn theo kế hoạch. Việc phân bổ và quản lý vốn đầu tư được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, đồng thời gắn với mục tiêu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã. UBND xã thường xuyên rà soát tình hình thực hiện kế hoạch vốn, chủ động xây dựng phương án triển khai các dự án, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, UBND xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

---

<sup>1</sup> Dự án Cấp nước sạch và quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyên, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Các bước thực hiện được đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Công tác quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án được quan tâm chỉ đạo ngay từ giai đoạn chuẩn bị triển khai. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng, tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch vốn và các thủ tục đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định và phát huy hiệu quả đầu tư.

Về công tác quyết toán vốn đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã chưa có dự án hoàn thành để thực hiện quyết toán. Hiện nay các công trình, dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2026 đang trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu hoặc tổ chức thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. UBND xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khi dự án hoàn thành.

#### **4. Ưu điểm, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:**

##### **4.1. Ưu điểm:**

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã chủ động triển khai công tác quản lý đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và đấu thầu. Công tác phân bổ, quản lý và theo dõi thực hiện kế hoạch vốn được thực hiện kịp thời, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án, công trình trên địa bàn.

Các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện dự án được thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Công tác quản lý vốn đầu tư được chú trọng, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Công tác kiểm tra, giám sát đầu tư được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị tham gia thực hiện dự án, tạo cơ sở để các công trình triển khai đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

##### **4.2. Hạn chế:**

- Các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2026 nguồn ngân sách xã triển khai chậm so với kế hoạch do nguồn vốn đầu tư phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 mới triển khai thực hiện, chưa hoàn thành dẫn đến khó khăn trong việc cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đã đề ra.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc tại một số thời điểm chưa được thực hiện thường xuyên, việc tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn còn có lúc chưa kịp thời.

- Một số công trình thực hiện kéo dài trong nhiều năm, một số nhà thầu, đơn vị tư vấn năng lực hạn chế đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian cũng như chất lượng của các dự án<sup>2</sup>.

- Một số đơn vị năng lực còn hạn chế, chưa sát sao trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán, dẫn đến việc chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư.

### **4.3. Khó khăn, vướng mắc:**

- Khối lượng công việc ngày càng tăng trong khi đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng còn mỏng, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

- Một số quy định, thủ tục trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kế hoạch vốn.

- Hiện nay các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2026 chủ yếu đang trong giai đoạn triển khai thủ tục nên cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc để đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

- Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng. Quá trình xác định giá đất, bố trí tái định cư và xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai thường mất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

- Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ở một số công trình chuyển tiếp còn gặp khó khăn do đa số các công trình mới được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngày 14/4/2026 và ngày 10/6/2026 nên chưa đủ thời gian để triển khai thực hiện và giải ngân theo kế hoạch.

- UBND xã đã tích cực chỉ đạo Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất rà soát tổ chức đấu giá QSD đất, tuy nhiên còn nhiều vướng mắc do phải cập nhật số tờ, số thửa theo bản đồ địa chính mới.

Ngoài các khó khăn nêu trên, tiến độ một số dự án còn bị tác động bởi những yếu tố khách quan khác. Giá nguyên vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng có biến động tăng, gây phát sinh chi phí, buộc phải điều chỉnh kế hoạch hoặc thiết kế thi công.

## **II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026:**

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy xã về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026<sup>3</sup>,

<sup>2</sup> Trung tâm thể thao huyện Cam Lộ; Hạng mục: Bể bơi, công viên cây xanh (Đợt 2: Cầu, Kè, Đường, Lan can trên kè). Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025. đến nay khối lượng mới đạt khoảng 30% khối lượng công việc

<sup>3</sup> Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2062/UBND-TH ngày 24/4/2026 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải

Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công năm 2026. Xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị,

2. Chủ động tham mưu, đề xuất với các sở, ngành và UBND tỉnh nhằm tranh thủ tối đa các nguồn vốn từ Trung ương và tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức tham gia đầu tư ngoài ngân sách; vận động tài trợ công tác quy hoạch, hỗ trợ an sinh xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và cộng đồng trong việc chung tay đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng địa phương.

3. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, thi công chây ỳ hoặc kéo dài nhiều năm, dự án giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân (đặc biệt các dự án dưới mức bình quân của tỉnh, dự án nước 3 xã). Chỉ đạo Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất xã rà soát, đánh giá kỹ từng dự án chậm để làm rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, gắn với kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Khẩn trương tranh thủ thời tiết thuận lợi, đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến hành nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng, không dồn khối lượng để thanh toán một lần. Phấn đấu đến hết năm 2026 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 100% kế hoạch được giao.

4. Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; rà soát, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về đất đai, nguồn gốc sử dụng đất, giá đất và chính sách hỗ trợ. Tăng cường đối thoại, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân; xử lý dứt điểm các trường hợp chậm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

5. Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn đầu tư công. Phối hợp với Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất để có nguồn thu triển khai các dự án. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; hạn chế tối đa phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy nhanh công tác quyết toán, tất toán các dự án đã hoàn thành.

Trên đây là báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 ./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- UBNDTTQVN và các tổ chức CT-XH xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Ân**

